

**Zápis z 1. zasedání
VÝROBNÍHO VÝBORU
„PROJEKTY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI“
konaného dne 08. ledna 2019**

Přítomni:

Ing. Jiří Vintiška – starosta MČPČ
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. – zástupce starosty MČPČ
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - zastupitel MČPČ
Mgr. Jan Kočí – zastupitel MČPČ
Ing. Ivo Novotný – ROPID
Petr Coufal – PRO-CONSULT
Ing. Jaroslav Frejlach - PROINDEKA
Ing. Ludmila Průdková – INVOTV MHMP
Petr Bartejs - TSK
Miroslav Strašil – odd. dopravy ÚMČ Praha 18

Zapisovatelka:

Kateřina Marhoulová

PROJEDNANÉ BODY

1. Zkapacitnění komunikací a uzlových bodů

Byla projednána problematika nedostatečné kapacity uzlových bodů na následujících křižovatkách:

Kostelecká x Tupolevova

Kostelecká x Za Tratí

Tupolevova x Veselská.

Dále byly diskutovány možnosti rozšíření Kostelecké ulice.

Závěr:

- Je třeba nechat vypracovat *dopravní studii*, na základě které bude určen další postup. Tato studie prověří komplexní vztahy, tj. všechny příjezdové komunikace do řešeného území vč. generované v území.
- Bude domluveno jednání s ředitelem INV MHMP Ing. Karlem Prajerem, ze kterého vyplyne, kdo zadá dopravní studii. Na příštím výrobním výboru budou stanoveny podklady pro zadání dopravní studie.

2. Rekonstrukce komunikací Třeboradice

Účastníci diskutovali stav třeboradických komunikací – průběh projektu (INV – Rekonstrukce komunikací Třeboradice).

Páteřní komunikace Schoellerova

Závěr:

- Bude domluveno jednání s panem Zachem z investičního oddělení TSK, kterému byly předány podklady týkající se návrhu rekonstrukce této komunikace k dalšímu řešení.
- Následně bude rozhodnuto, zda tato komunikace bude rekonstruována v gesci TSK nebo Odboru investic MHMP.

Pátevní komunikace Bělomlýnská

Závěr:

- Do konce týdne zjistí TSK (p Bartejs) informaci, zda je projektová dokumentace rovněž připravena v zásobníku na investičním oddělení TSK. (*Doplňující informace z 16.01. – není v zásobníku - bude dále řešeno v rámci investice - Odbor investic MHMP, Projekt rekonstrukce komunikací Třeboradice*).

Komunikace Jirsákova

Závěr:

- Cca do jara 2019 by měl proběhnout výběr zhotovitele.
- Nutno čekat na možnosti finančního plnění, které by měly vyplynout z plánovaného jednání s ředitelem INV MHMP ing. Prajerem.

Ostatní komunikace v Třeboradicích

Závěr:

- Určení ostatních komunikací, určených k rekonstrukci je naplánováno na příští výrobní výbor (02/2019).
- MČ navrhne do 02/2019 seznam priorit jednotlivých ulic v Třeboradicích.

3. Rekonstrukce komunikací Miškovice

Účastníci diskutovali stav komunikací – průběh projektu (INV – Rekonstrukce komunikací Na Kačence, Tuháňská, Ke Zlatému kopci).

Komunikace Na Kačence a Tuháňská

Závěr:

- Projekt pro stavební povolení v hodnotě 25 – 30 mil Kč dokončen.
- Inženýrská činnost bude dokončena cca jaro 2019 (Ing. Průdková).
- Dojednáno rozdělení do několika etap, kdy I. etapa bude rekonstrukce ulice Na Kačence v úseku od panelové cesty po ulici Tuháňská.
- Ing. Průdková zašle přibližný odhad nákladů této I. etapy.

Komunikace Ke Zlatému kopci

Závěr:

- K původnímu projektu ÚR bylo vydání negativní stanovisko k odvodnění komunikací správcem toku Mratínského potoka. Vzhledem k tomu projektant navrhne jiný způsob odvodu dešťových vod.

4. Rekonstrukce komunikací Čakovice

Komunikace Otavská – dokončení

Závěr:

- Dokončení plánováno na březen 2019 (doba trvání cca 3 týdny) z důvodu zimního počasí a obav z dopadů na kvalitu práce v zimním období.
- Starosta MČ vznesl požadavek na dřívější zajištění veřejného osvětlení.

Ostatní komunikace v Čakovicích (plán)

Závěr:

- Na jednání s ředitelem INV MHMP Ing. Prajerem bude domluveno, jaké finanční prostředky je možné získat pro MČ na úpravy (investice) dalších komunikací v Čakovcích.