VÝKOPY BUDOU OHRAZENY ZÁBRANAMI Z2.
PŘECHOD PŘES VÝKOPY BUDE UMOŽNĚN
POMOCÍ PŘENOSNÝCH LÁVEK PRO PĚŠÍ.

STAVEBNÍK BUDE V PŘEDSTIHU INFORMOVAT
UŽIVATELE DOTČENÝCH VJEZDŮ
O TERMÍNU PROVEDENÍ VÝKOPU.
PŘEKOP BUDE PROVEDEN V NEJKRATŠÍM
MOŽNÉM TERMÍNU, ABY BYL VJEZD A VÝJEZD
CO NEJMÉNĚ OMEZEN.

LEGENDA

- stávající DZ
- A15 přechodné DZ (DIO)
- B28 DZ č. B28 bude osazeno 7 dní před zahájením prací s podtabulkou data platnosti
- lávky pro pěší přes výkop
- podél výkopů oplocenky

Objednatel :	SPJ group s.r.o.	Dana Sýkorová Jilovská 423 142 00 Praha 4 IČ: 73748218 e-mail:sykorova.dana@volny
Odpovědný projektant :	Dana Sýkorová	
Vypracoval :	Dana Sýkorová	
Investor :	CETIN a.s.	Stupeň : RDS
Název akce :	FTTH_P_Superb_Čakovice_PRCAK1 Praha 18	Datum : Listopad 202
		Zakázkové číslo :
Obsah :	Dopravně inženýrské opatření Etapa IV/7 - situace	Měřítko : 1 : 500
		Číslo přílohy : 4.7