

**Zápis ze 4. jednání**  
**VÝROBNÍHO VÝBORU**  
**„PROJEKTY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI“**  
**konaného dne 01. října 2019**

**Přítomni:** Ing. Jiří Vintiška – MČ Praha-Čakovice, starosta  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., MČ Praha-Čakovice, 1. zástupce starosty  
Ing. Ludmila Průdková – MHMP, oddělení technické vybavenosti  
Mgr. Jan Kočí – zastupitel MČ Praha-Čakovice  
Miroslav Stražil – MČ Praha 18, vedoucí oddělení dopravy  
Petr Bartejs – TSK  
Petr Coufal – PRO-CONSULT

**Zapisovatelka:** Hana Laušová

## **PROJEDNANÉ BODY**

### **1. Zkapacitnění komunikací a uzlových bodů**

- 1.1. Kostelecká x Tupolevova – na MHMP probíhají personální změny, další stupeň projektové činnosti zatím není. Na komunikaci Kostelecká existuje studie, která končí několik metrů před kruhovým objezdem. Vedení MČ Praha-Čakovice přislíbilo pomoc – jednání s vedením OTV a TSK.
- 1.2. Kostelecká x Za Tratí – na tuto akci je vydáno stavební povolení + DIO (z roku 2012), Ing. Průdková zjistí v jakém stavu je tato investiční akce, MHMP zadá aktualizaci. Problémem této komunikace – kanalizace, odvodnění. Jedním z vlastníků pozemků podél komunikace Kostelecká je společnost Radio Haná – tento pozemek je pro realizaci rekonstrukce důležitý, zvážit možnost odkupu. Na část od železničního přejezdu po křižovatku K Vatikánu je vydáno stavební povolení.

### **2. Rekonstrukce komunikací Třeboradice**

- 2.1. Údržbové práce na komunikaci Schoellerova jsou hotové, na komunikaci Bělomlýnská budou hotové do 04. října 2019.
- 2.2. Plánuje se rekonstrukce křižovatky Schoellerova x Za Tratí – ještě letos se zažádá o stavební povolení.
- 2.3. Komunikace Schoellerova má rizikové úseky – nutno udělat sondy.
- 2.4. Komunikace Jirsákova – je vydáno stavební povolení, na jaře 2020 by se mohlo začít dělat.
- 2.5. Rekonstrukce v Třeboradicích – byly připraveny nějaké etapy – je nutné vypsát výběrová řízení (personální změny na MHMP akce zpomalují).
- 2.6. Chodník Schoellerova od železničního přejezdu po fotbalové hřiště – je vybrán hotovitel, je nutné mít vyjádření Dopravního podniku a TSK – poté doložit i s DIO na stavební úřad ÚMČ Praha 18.
- 2.7. Fotbalové hřiště Třeboradice – chtějí povolení na 2 vjezdy
- 2.8. Třeboradice – rozetapizovat velké celky na menší, za cca 6-8mil. Kč.

### **3. Rekonstrukce komunikace Miškovice**

3.1. Naplánováno, že by se udělala jenom část, projektant by udělal DVZ, udělat zakázku malého rozsahu.

3.2. Ke Zlatému kopci – zdržení z důvodu negativních stanovisek Povodí Labe, nechal se udělat průzkum dešťové kanalizace – možnost nechat to vyspravit rukávem, kdy nebude potřeba povolení od Povodí Labe

### **4. Rekonstrukce komunikací Čakovice**

4.1. Komunikace Otavská – akce z roku 2015, již jde do finále, zbývá dořešit veřejné osvětlení, proběhne jednání v pátek 04.10.2019 s panem Benešem.

Možnost urychlení projektů/akcí - delimitovat peníze z MHMP na MČ Praha-Čakovice.

Na MHMP, investiční odbor bude zaslána žádost o sdělení, jaké investiční akce v MČ Praha-Čakovice jsou připravené k realizaci na rok 2020.